

V施工(12. プレキャスト工事) ①敷モルタルを敷込み

・プレキャストの水平接合部は、レベル調整材より10mm程度高くに敷モルタルを敷込み、壁部材を建て込んだ。

