

「健康づくりのためのスポーツ施設（予測課題3）」の採点一覧表

注意1: 採点一覧表は、研究会独自による判断で作成したものであり、試験元の公益財団法人建築技術教育普及センターとは関係ない。

表1 採点結果

※表2に該当する場合はランクⅣ(失格)となる。ランクⅠ～Ⅲは、表3と表4の減点法に基づき、合計点で判断する。本表の内容は、課題ごとに異なる(要求室等の違い等)。

採点結果の区分		評価の結果		コメント
ランクⅠ	知識及び技能を有する	合計点: 80点以上	①+②の合計点	ランク評価
ランクⅡ	知識及び技能が不足	合計点: 60~80点	点/100点	
ランクⅢ	知識及び技能が著しく不足	合計点: 60点未満	①図面得点	②記述得点
ランクⅣ	重大な不適合に該当	不適合該当有	点/60点	点/40点

表2 重大な不適合(ランクⅣ)

※下記に該当した場合は失格となる。

ランクⅣの評価判断	下に該当するもの	④ 要求室・施設等のいずれかが計画されていないもの	有・無				
該当する	該当しない	① 未完成	有・無	温水プール	観覧コーナー	事務室	職員更衣室
		② 地上3階建てでない	有・無	更衣室	エントランスホール	施設長室	災害備蓄倉庫
		③ 建築面積2,800㎡以上3,200㎡以下でない	有・無	屋内運動場	ラウンジ	応接室	設備スペース
		④ その他著しく逸脱しているもの	有・無	トレーニングジム	健康プラザ	会議室	
		有・無		受付ホール	レストラン	休憩室	

表3 図面の評価

※各項目ごとに減点数を求め、合計した結果を60点満点から差し引きとして、図面得点とする。

図面得点	減点合計	点/60点	温水プール・高さ7m	減点	トレーニングジム約100㎡	減点	ラウンジ70㎡以上	減点	レストラン約100㎡	減点
空間構成	アプローチ	減点	プール20×8×H1.2m	減点	受付ホール・2階	減点	健康プラザ約400㎡	減点	内外出入口・広場隣接	減点
減点小計	ゾーニング	減点	監視員室・器具庫	減点	受付カウンター	減点	健康セミナー、健康測定、	減点	事務室約40㎡・受付	減点
	動線計画	減点	更衣室約70㎡×2室	減点	休憩コーナー10人	減点	健康相談、幼児スポーツ、	減点	施設長室	減点
	駐車場	減点	ロッカー・洗面所・便所	減点	屋外テラスに隣接	減点	スポーツショップ、マッサージ、	減点	応接室	減点
	駐輪場	減点	シャワー・足洗い	減点	観覧コーナー30㎡以上	減点	医務、受付、その他	減点	会議室約50㎡	減点
	屋外広場30㎡以上	減点	屋内運動場約200㎡	減点	エントランスホール・南北	減点	災害備蓄倉庫約50㎡	減点	休憩室約50㎡	減点
	屋外テラス30㎡以上	減点	備品庫	減点	南北3層吹抜け	減点	設備スペース	減点	職員更衣室	減点
意匠計画	意匠知識全般	減点	主要寸法	減点	面積計算	減点	階段数	減点	扉計画	減点
減点小計	柱位置	減点	断面位置不整合	減点	避難経路	減点	EV計画	減点		減点
	ひさし	減点	室名記入	減点	動線交錯	減点	廊下幅	減点		減点
構造計画	構造知識全般	減点	平面構造計画	減点	断面構造計画	減点		減点		減点
減点小計	スパン割り	減点	梁計画	減点	基礎構造	減点		減点		減点
設備計画	設備知識全般	減点	空調計画	減点	給湯計画	減点	空調PS計画	減点	単一ダクト方式有無	減点
減点小計	設備機械室有無	減点	EPS計画	減点	PS計画	減点	ろ過ポンプ室位置	減点		減点
印象点	図面表現	減点	作図密度	減点	スケールアウト	減点	環境負荷低減	減点		減点
減点小計	意匠記述不整合	減点	構造記述不整合	減点	設備記述不整合	減点	環境記述不整合	減点		減点

表4 記述の評価

※各問題で減点数を求め、合計した結果を40点満点から差し引きして、記述得点とする。

記述得点	問題NO.	問題	減点数	問題NO.	問題	減点数
計画の要点等 (記述)	点/40点	(1) 屋内運動室において各自が提案する運動内容の計画で工夫したこと	減点	(6) 温水プールの天井について天井落下防止対策として工夫したこと		減点
		(2) 健康プラザの計画について工夫したこと	減点	(7) 健康プラザの採用した空調方式及びその理由		減点
		(3) エントランスホールの北側と南側の一部3層吹抜けについて工夫したこと	減点	(8) 採用した給水方式とその理由		減点
		(4) 地下1階の計画について工夫したこと	減点	(9) 採用した受変電設備とその理由		減点
		(5) 温水プール以外のスラブ及び小梁の架け方について工夫したこと	減点	(10) 環境負荷低減手法として「太陽熱」、「地中熱」、「井水」のうち採用した手法と工夫したこと		減点